PRESSEMITTEILUNG ~ Nr. 152/2026

DER BÜRGERMEISTER

Lange Str. 60 ~32602 Vlotho
Tel.: +49 (0)5733 924-0
Fax: +49 (0)5733 924-200
info@vlotho.de
www.vlotho.de

Pressestelle
Tel.: +49 (0)5733 924-136
oeffentlichkeitsarbeit@vlotho.de

Datum **22.07.2026**

Baufortschritt am WGV-Parkplatz: Fertigstellung nun für Ende Oktober geplant

Die Arbeiten am WGV-Parkplatz schreiten sichtbar voran. Ein Großteil der Winkelstützen wurde bereits verbaut. Derzeit werden die Randeinfassungen innerhalb der Parkfläche gesetzt und die Fundamente für die neuen Mastleuchten vorbereitet.

In den kommenden Tagen folgen außerdem die Fundamente für den neuen Fahrradunterstellplatz. Nach aktueller Planung beginnen Ende August die Asphalt- und Pflasterarbeiten. Die Fertigstellung des neuen Parkplatzes ist für Ende Oktober vorgesehen.

Der ursprünglich angestrebte Fertigstellungstermin zum Ende der Sommerferien kann jedoch nicht eingehalten werden. Grund hierfür sind die starken Schneefälle im Januar 2026, die eine mehr als einmonatige Unterbrechung der Bauarbeiten erforderlich machten. Zusätzlich mussten während der Bauarbeiten unerwartet aufgefundene Versorgungsleitungen umgelegt werden, wodurch sich der Bauablauf weiter verzögert hat.

Die Stadt Vlotho bittet die Bürgerinnen und Bürger weiterhin um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauphase und bedankt sich für Ihre Geduld.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lilly Pilgrim
Stadt Vlotho –Öffentlichkeitsarbeit-
Zentrale Verwaltungsdienste
Tel.: 05733 / 924-136
Fax: 05733 / 924-210
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@Vlotho.de