Rolandstadt Perleberg

Stadt Perleberg
Der Bürgermeister

Renè Hill
Pressesprecher
Großer Markt 1 a / 19348 Perleberg
Tel. (03876) 781 704 / Fax (03876) 781 180
presse@stadt-perleberg.de
www.stadt-perleberg.de

Pressemitteilung Nr. 318

Bauamt

Perleberg, 10.09.2026

Aktuelles Baugeschehen in der Hopfenstraße

In der vergangenen Woche erfolgte der Einbau der Asphaltdeckschicht im jetzigen Bauabschnitt der Hopfenstraße. Die Baulänge beträgt 275 Meter, die Einbaubreite 7,80 Meter. Dazu gehört auch der Kreuzungsbereich mit der Karl-Liebknecht-Straße.

Die unteren Asphalttragschichten waren bereits eingebaut. Die Besonderheit beim Einbau am vergangenen Freitag ist, dass zwei sogenannte Fertiger des Herstellers Dynapac gleichzeitig im Einsatz sind. Es gilt, die Mittelnaht zu vermeiden und „frisch in frisch“, wie die Fachleute sagen, das Mischgut einzubauen. Die Fertiger fahren im versetzten Einbau. Insgesamt werden circa 210 Tonnen Asphaltdecke verbaut, und zwar vier Zentimeter dick.

Für den An- und Abtransport der gesamten Technik, wozu auch Walzen und Radlader gehören sind acht Sattelfahrzeuge bzw. -transporte erforderlich. Alles läuft reibungslos, das Mischgut kommt in beheizten Sattelaufliegern, die Fertiger bewegen sich versetzt und langsam vorwärts und die Kollegen steuern die Einbaubohlen. Dahinter arbeiten die Glattmantelwalzen und ebnen alles ein und verdichten den Asphalt. Die eingebaute Decklage liegt sehr gut und man kann die Ebenhei mit bloßem Auge erkennen.

Der Geschäftsführer der Firma PA Prignitzer Asphaltbau GmbH aus Liebenthal bei Wittstock, Tom Ehlert, zeigt sich zufrieden und ist auch ein bisschen stolz auf diesen logistisch anspruchsvollen Einsatz, bei dem er selber Hand anlegt und in den kleinen Zwickeln das Mischgut mit seinen Mitarbeitern von Hand einbaut.

Hauptauftragnehmer für das Bauvorhaben Hopfenstraße ist die Perleberger Tiefbau GmbH.