PRESSEMITTEILUNG

Postanschrift: 50351 Hürth
Hausanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth

Dienststelle: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auskunft: Frau Conzen
Zimmer: 306
Durchwahl: 0 22 33 / 53-215
E-Mail: hconzen@huerth.de
Internet: www.huerth.de

Datum:
29. Oktober 2026

Lebensader Lux: Es geht voran!

Arbeiten liegen im Zeitplan – nächste Bauabschnitte und Begrünung sind geplant

Die Stadt Hürth setzt das Projekt Lebensader Lux planmäßig um. Erste Oberflächen sind bereits fertiggestellt, weitere Bauabschnitte befinden sich in Vorbereitung. Parallel treibt die Stadt die Gestaltung und Begrünung der Frei- und Verkehrsanlagen voran. Damit werden die baulichen und gestalterischen Maßnahmen schrittweise umgesetzt.

Aktuell laufen Tiefbauarbeiten im Bereich Luxemburger Straße/Bonnstraße. Auf der östlichen Seite werden die Oberflächen der Frei- und Verkehrsanlagen bis etwa auf Höhe der Severinusstraße (Hausnummer 376) hergerichtet. Ein erster wichtiger Schritt ist bereits geschafft: Anfang September wurde die Fahrbahn des künftigen Fahrradstraßenabschnitts asphaltiert. Ab Januar 2027 beginnen die Arbeiten am ehemaligen AOK-Platz. Der neu entstehende Platz wird mit den neuen Freianlagen das Herz der Lebensader Lux bilden.

Im zweiten Quartal 2027 soll voraussichtlich der Bau der Oberflächen im südlichen Kreisverkehr an der Kreuzung Luxemburger Straße/Bonnstraße beginnen. Der genaue Start hängt vom Bau- und Abbruchfortschritt am ehemaligen AOK-Gebäude sowie von den anschließenden Arbeiten auf dem dort entstehenden Platz ab. Nach aktuellem Bauzeitenplan soll der Kreisverkehr bis Juni 2028 fertiggestellt werden.

Kreissparkasse Köln, BIC: COKSDE33,
IBAN: DE97 3705 0299 0137 0000 12

Volksbank REK eG, BIC: GENODED1FHH,
IBAN: DE14 3706 2365 0000 0010 15
Volksbank Euskirchen eG, BIC: GENODED1EVB,
IBAN: DE56 3826 0082 4505 1140 14

Sprechzeiten:
Mo. Di. Mi.: 08:00-16:00 Uhr
Do.: 08:00-17:30 Uhr
Fr.: 08:00-12:00 Uhr

Danach folgt der nördliche Kreisverkehr an der Kreuzung Luxemburger Straße/Horbeller Straße/Hans-Böckler-Straße. Für diesen Bauabschnitt ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr ab Juni 2028 vorgesehen.

Auch die Gestaltung der Lebensader Lux wird konkreter. Die Ausstattung und Bepflanzung der Frei- und Verkehrsanlagen wurden im Oktober erfolgreich vergeben. Im November 2026 sollen die Baustelleneinrichtung und erste Vorarbeiten beginnen. Die eigentlichen Arbeiten vor Ort sind für Anfang 2027 geplant.

Mit jedem Bauabschnitt wächst die Lebensader Lux weiter zusammen. Die neue Gestaltung soll die Aufenthaltsqualität verbessern, attraktive Freiräume schaffen und die verschiedenen Anforderungen an Verkehr und Stadtgestaltung miteinander verbinden.

Bildunterschrift: Die Lebensader Lux nimmt weiter Gestalt an: Die Arbeiten schreiten planmäßig voran.

© Stadt Hürth/Giuseppe Piliero